

河南省旅游局文件

豫旅〔2018〕160号

2018年上半年全省旅游厕所建设情况 通报

各省辖市、省直管县（市）旅游局（委）：

根据省委办公厅、省政府办公厅联合印发的《2018年河南省重点民生实事工作方案》（豫办〔2018〕9号）要求，旅游厕所建设被列入今年我省重点民生实事工程。为圆满完成此项民生工程，全省旅游系统勇于担当、主动作为，旅游厕所建设工作取得了阶段性成果，为加快推进我省旅游厕所建设工作，按时完成目标任务，现将我省2018年上半年旅游厕所建设情况通报如下：

一、总体建设情况

截止2018年7月10日数据统计，全省上半年已完工及

在建旅游厕所 1115 座（新建 971 座，改扩建 144 座），开工率为 68.4%，其中已完工 537 座，占开工旅游厕所的 48.2%。

其中开工率 100%的地市、县有鹤壁市、焦作市、兰考县、长垣县、滑县、永城市、新蔡县。兰考县年度目标已全部完成。信阳市、固始县、汝州市、巩义市、滑县、长垣县、邓州市已完成本市、县建设计划的 50%（含 50%）以上。南阳市、洛阳市已完成本市建设计划的 40%以上。对以上市县通报表扬。

进度较缓慢，完工率低于 30%的市、县有 14 个：濮阳市、开封市、许昌市、安阳市、济源市、鹿邑县、新蔡县，其中焦作市、漯河市、鹤壁市、新乡市、周口市、平顶山市、郑州市年度计划完成不到 20%，进度滞后。开工率不到 60%的有平顶山市、鹿邑县、新乡市、安阳市、郑州市、开封市、巩义市、邓州市、许昌市、汝州市，需加快建设进度。

二、存在问题

（一）推进措施不力，部分地市（县）建设进度缓慢。

虽然我省旅游厕所建设工程进度总体完成任务过半，但从各省辖市、直管县（市）旅游部门上报完成数据来看，有相当一部分地市、县建设进度相对滞后，离省局要求“时间过半，任务过半”的要求相距甚远。（具体进度情况见附表 1）

（二）上报数据和系统填报数据严重不符。截止 2018 年 7 月 10 日旅游厕所管理系统数据与各地市上报数据差距

很大，其中我省今年年度完成旅游厕所建设计划为 1629 座，而系统内还有 309 座计划指标未填入；各市、县上报全省在建数共 1115 座，系统内实际数据仅有 613 座，498 座未更新；各市、县上报全省已完工数 537 座，系统内更新完工只有 247 座，290 座未更新。（具体填报情况见附表 2）

三、工作要求

（一）强化责任落实，加快厕所建设进度。虽然我省上半年旅游厕所建设开工及完工总数量已超半，但仍有部分地市建设进度处于较低平均水平，为此，省旅游局党组书记、局长姜继鼎曾于 7 月上旬亲自给相关地市党政一把手逐个打电话、发短信，通报全省旅游厕所建设进度情况，省局也专门下发督查通知。对于进度推进仍旧缓慢的地市将下发督查通知，各省辖市、直管县（市）旅游部门务必高度重视，切实负起责任，按照省局《关于对全省旅游厕所建设情况进行集中督查的通知》（豫旅〔2018〕149 号）工作及时间进度要求，督促加快旅游厕所建设进度。对建设进度慢、完成目标任务较差的地市，将直接影响今年本地区 4A 级旅游景区、全域旅游示范区等品牌创建工作。

（二）抓紧更新系统，数据同步一致。各省辖市、省直管县（市）要及时了解厕所建设进度，要求填报员采集完工数据及信息，及时更新系统内已开工数和已完工数，确保上报数据与管理系统数据一致同步，下半年建设进度数据我们

将着重以管理系统内各市、县填报数据为准。

- 附件：1. 2018 上半年全省旅游厕所建设情况统计表
2. 2018 上半年全省旅游厕所系统填报信息统计表



抄送：各省辖市、省直管县（市）政府。

河南省旅游局办公室

2018 年 7 月 24 日印发



附件1

2018上半年全省旅游厕所建设情况统计表

地区	全年计划总量 (座)	其中		截止6月共 开工 (座)	其中		开工率 (%)	截止6月底 共完工 (座)	已完工占 开工数率 (%)
		新建 (座)	改扩建 (座)		新建	改扩建			
郑州市	216	197	19	100	100	0	46.3%	29	29.0%
开封市	36	27	9	18	12	6	50%	10	55.6%
洛阳市	170	151	19	160	145	15	94.1%	75	46.9%
平顶山市	93	79	14	30	24	6	32.3%	13	43.3%
安阳市	59	36	23	27	23	4	46%	14	51.9%
鹤壁市	29	19	10	29	19	10	100%	5	17.2%
新乡市	29	25	4	12	9	3	41.4%	5	41.7%
焦作市	40	24	16	40	24	16	100%	7	17.5%
濮阳市	47	34	13	37	35	2	78.7%	14	37.8%
许昌市	40	32	8	22	21	1	55%	11	50.0%
漯河市	63	55	8	46	42	4	73%	11	23.9%
三门峡市	94	75	19	81	69	12	86.2%	30	37.0%
南阳市	181	150	31	135	120	15	74.6%	83	61.5%
商丘市	45	33	12	31	26	5	68.9%	14	45.2%
信阳市	210	191	19	150	147	3	71.4%	105	70.0%
周口市	20	16	4	14	12	2	70%	3	21.4%
驻马店市	26	14	12	23	17	6	88.5%	8	34.8%
济源市	43	36	7	30	30	0	69.8%	9	30.0%
巩义市	30	26	4	15	7	8	50%	15	100.0%
兰考县	2	2	0	2	2	0	100%	2	100.0%
汝州市	36	36	0	20	15	5	55.6%	20	100.0%
滑县	4	4	0	4	4	0	100%	2	50.0%
长垣县	16	16	0	16	16	0	100%	8	50.0%
邓州市	2	1	1	1	1	0	50%	1	100.0%
永城市	14	13	1	14	13	1	100%	5	35.7%
固始县	40	24	16	35	20	15	87.5%	28	80.0%
鹿邑县	35	19	16	14	9	5	40%	8	57.1%
新蔡县	9	9	0	9	9	0	100%	2	22.2%
共计	1629	1344	285	1115	971	144	68.4%	537	48.2%

注：统计数据截至日期为2018年7月10日

2018上半年全省旅游厕所系统填报信息统计表

序号	地区	年度计划	系统显示				完工百分比
			进度更新	未建设	在建数	完工数	
1	郑州市	216	347	186	161	0	0.0%
2	开封市	36	38	19	7	12	33.3%
3	洛阳市	170	162	40	63	59	34.7%
4	平顶山市	93	59	47	9	3	3.2%
5	安阳市	59	21	1	6	14	23.7%
6	鹤壁市	29	33	1	26	6	20.7%
7	新乡市	29	23	16	7	0	0.0%
8	焦作市	40	4	2	2	0	0.0%
9	濮阳市	47	11	0	11	0	0.0%
10	许昌市	40	15	7	2	6	15.0%
11	漯河市	63	6	0	6	0	0.0%
12	三门峡市	94	60	6	21	33	35.1%
16	南阳市	181	103	33	35	35	19.3%
13	商丘市	45	37	13	10	14	31.1%
17	信阳市	210	175	39	125	11	5.2%
14	周口市	20	20	6	13	1	5.0%
15	驻马店市	26	17	7	7	3	11.5%
18	济源市	43	43	6	28	9	20.9%
19	巩义市	30	42	21	13	8	26.7%
26	兰考县	2	2	0	0	2	100.0%
21	汝州市	36	36	10	6	20	55.6%
27	滑县	4	5	0	3	2	50.0%
24	长垣县	16	7	0	6	1	6.3%
22	邓州市	2	2	0	1	1	50.0%
20	永城市	14	8	0	1	7	50.0%
23	固始县	40	44	0	44	0	0.0%
25	鹿邑县	35	0	0	0	0	0.0%
28	新蔡县	9	0	0	0	0	0.0%
	总计	1629	1320	460	613	247	15.2%

注：统计数据截至日期为2018年7月10日